

**EKSEMPEL****Mal for forenklet SHA-PLAN**

ihht. forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, Byggherreforskriften (BHF) og Arbeidsmiljøvernloven (AML).

<b>PROSJEKT:</b> Tak- og blikkenslagerarbeid for Undervisningsbygg Oslo KF, Eiendomsavdelingen.	<b>BYGGEPLASSENS ADRESSE:</b> Skoler, idrettsanlegg, barnehager og bad i Oslo.
<b>TILTAKSHAVER, NAVN OG ADRESSE:</b> Undervisningsbygg Oslo KF Pb. 6473 Etterstad 0605 Oslo	<b>PROSJEKTLEDER, NAVN OG ADRESSE:</b> Drift- og vedlikeholdsingeniør (DI-VI) Undervisningsbygg Oslo KF Pb.6473 Etterstad 0605 Oslo
<b>HOVEDBEDRIFT (HB) ER ANSVARLIG SAMORDNER I HENHOLD TIL FLERE ARBEIDSGIVERE PÅ SAMME ARBEIDSPASS.</b> Rammeavtale Tak- og blikkenslagerarbeider.	<b>KOORDINATOR FOR ARBEIDSMILJØSPØRSMÅL UNDER GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET.</b> <KUs navn og adresse>
<b>PROSJEKTETS ART:</b> Drift- og vedlikeholdsarbeid for Undervisningsbygg Oslo KF.	
<b>SHA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Når flere entreprenører arbeider på samme prosjekt skal PL/DI-VI avgjøre hvem som skal være Koordinator for utførelse (KU). Kopi av kontrakt henges opp på HMS tavle i administrasjonen og på byggegjerder.</li><li>Entreprenør/KU plikter å gjennomgå Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) planen med alle ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte samt ev UE før arbeidet påbegynnes, samt ved endringer i bemanningen.</li><li>Alle skal bruke verneutstyr som blant annet hjelm, vernesko og synlighetstøy.</li><li>Alle som utfører arbeid i regi av Undervisningsbygg Oslo KF skal være utstyrt med gyldig HMS kort og alltid registrere seg ut og inn i HMSreg (leser på vegg).</li><li>Alle utvendige arbeider skal være avgrenset med byggegjerde. Ved innvendige arbeider vurderes tiltak ut fra hva som skal utføres.</li><li>Før arbeidet starter skal det alltid gjøres en vurdering av om det skal gjennomføres sikker jobb analyse (SJA). Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal alltid sikker jobb analyse (SJA) gjennomføres av entreprenør og dokumenteres med tiltak.</li><li>Førstehjelpsutstyr skal være tilstede på arbeidsplassen.</li><li>Det er ikke tillatt med bruk av stige.</li><li>Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra godkjent stillas eller lift. Stillas skal være montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser, samt at alle brukerne skal være kurset.</li><li>Ved varme arbeider skal brannslukningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet og det henvises til instruks i ORRA.</li><li>Benyttede stoffer, skal sikkerhetsdatabladene være gjennomgått med brukerne av stoffene og databladene skal oppbevares på arbeidsstedet</li></ul>	

- Sikker innkjøring må i forkant av alle arbeider være gjennomgått og avklart med PL-DI-VI samt skolen
- Støyende aktiviteter må legges til tidspunkter det ikke foregår undervisning og i forkant være avklart med leietaker.
- Trappekanter, utsparinger, nivåforskjeller og dekkekanter skal være sikret med rekkverk eller tildekket.
- Alle rømningsveier skal holdes åpne under arbeidene. Ved arbeider i rømningsveier må dette spesielt avklares.
- Ved oppstartsmøter skal ovennevnte gjennomgås og avklares.

EKSEMPEL